



## COMPTE RENDU FINANCIER ET QUALITATIF DE L'OPÉRATION

### 1 - Identification du projet :

- Maître d'ouvrage : Commune de CLOHARS-CARNOËT
- Descriptif du projet : Pose de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments communaux
- Montant de la subvention : 114 575 €

### 2 – Bilan qualitatif

- Calendrier de réalisation : 2020 à 2022
- \* Date de réalisation du projet : 9 mai 2022 à 9 novembre 2023
- \* Durée de réalisation (signaler les écarts éventuels avec le calendrier prévisionnel) Voir note jointe
- Réalisation du projet :
  - \* atteinte des objectifs initiaux (description sommaire des principales étapes de la réalisation) :  
Dépose des toitures existantes – renforcement des charpentes – pose des nouvelles toitures – pose des panneaux photovoltaïques – mise en place d'une autoconsommation totale sur la Mairie et d'une autoconsommation collective pour le stade
  - \* modifications éventuelles par rapport au projet initial : Voir note jointe

### 3 – Plan de financement définitif

Indiquer le montant des dépenses et des recettes, en mentionnant l'ensemble des cofinancements accordés sur le projet

Dépenses	Montant € HT		Recettes accordées	Montant	Taux
	Prévision	Réalisation			
Travaux	320 284	356 000	DSIL	114 575	
			Région Bretagne	45 830	
			Quimperlé Co	36 720	
			Autofinancement	157 875	
		356 000		356 000	

- \* Coût du projet : le coût du projet est-il conforme au montant prévisionnel indiqué dans le dossier de subvention ? Dépenses subventionnable = 229 150 € HT

J'atteste la fin de réalisation de l'opération et m'engage à ne plus présenter de dépenses relatives à celle-ci dans le cadre de la subvention régionale.

Fait à Clohars-Carnoët,  
Le 18/12/2023,  
Le Maire,  
Jacques JULOUX